



# Comune di Porto Torres

Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio

## Determinazione del Dirigente

N. 1137 / 2017 Data 06/07/2017

### OGGETTO:

POR FESR 2007/2013, Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività 4.2.3.a. - Basilica di San Gavino Auditorium. Lavori di "Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino". CUP I26J16000770004. CIG 69987753D6. Autorizzazione proroga ai sensi dell'art. 107, Comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio;

### PREMESSO CHE:

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto, dell'importo complessivo di € 280.000,00, di cui € 160.860,86 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 119.139,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 è stato dato avvio alla procedura di gara d'appalto dei lavori di "Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino" – CUP I26J16000770004, attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il corrispettivo complessivo di € 160.860,86 (di cui € 156.358,04 per lavori, ed € 4.502,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 06/03/2017 il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio, nella pagina del servizio contratti e appalti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'ANAC;
- con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 21/03/2017 è stata modificata la Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 limitatamente alla parte relativa alla ripartizione delle categorie delle lavorazioni;
- in data 22/03/2017 è stato pubblicato il conseguente avviso di rettifica del Bando e del disciplinare di gara fissando i termini nel seguente modo:  
il giorno 03/04/2017 alle ore 12:00 termine per la presentazione delle offerte;  
il giorno 07/04/2017 alle ore 10:00 aperture delle offerte.
- con Determinazione n. 778 del 16.05.2017 del Dirigente dell'Area AA.GG., Personale, Contratti,

Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, dott. Flavio Cuccureddu, è stato approvato il verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica del Seggio di Gara tenutasi il giorno 5 maggio 2017 ed è stato proposto, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare i lavori in oggetto all'ATI: impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi Impianti srl. (P.IVA 02197810902);

- con determinazione dirigenziale n. 856 del 25/05/2017, gli stessi sono stati aggiudicati all'ATI: impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi Impianti srl. (P.IVA 02197810902);

**RILEVATO** che in data 08/06/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 10, con ultimazione prevista entro l'8 luglio 2017.

**VISTA** la richiesta di proroga di 30 (trenta giorni) da parte dell'impresa mandataria Zicchittu Francesco s.r.l., trasmessa in data 15/06/2017 tramite pec ed acquisita al protocollo in data 16/06/2017 al numero 16433, motivata dalle sopraggiunte difficoltà di reperimento in tempi utili, in questo momento, di alcuni materiali occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto;

### **PRESO ATTO**

- del parere del direttore dei lavori, acquisito al protocollo in data 04/07/2017 (n. 18422), nel quale si ritengono sostanzialmente corrette le motivazioni della richiesta e si ritiene congrua la concessione di un termine suppletivo pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;

- che pertanto il protrarsi dei lavori oltre i termini contrattuali non è dovuto a negligenza dell'impresa;

**RITENUTO** di dover concedere, per le motivazioni sopra espresse, una proroga di 15 (quindici) giorni per l'ultimazione dei lavori, per cui il nuovo termine contrattuale viene rideterminato in data 23 luglio 2017;

**VISTI** l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che prevedono che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**ASSICURATO** il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**DATO ATTO** che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016;

**VISTO** lo Statuto di Autonomia;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

## **D E T E R M I N A**

**1. di rilasciare**, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**2. di concedere**, all'ATI: impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi Impianti srl. (P.IVA 02197810902); una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di "Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium

adiacente alla Basilica di San Gavino”, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dando atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 23/07/2017;

3. **di pubblicare** il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

4. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico dell’Ente delle determinazioni e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA, MANUTENZIONI, EDILIZIA, AMBIENTE,  
TUTELA DEL TERRITORIO  
Dott. Ing. Claudio Vinci**

**ALLEGATI** - **Richiesta proroga** (impronta: 4693B91BF57F3DB2B440B44F96FE1A4CD5D28589)  
- **Parere Direzione Lavori su richiesta proroga** (impronta:  
962B933D36F8CB63CCEB0350879E4A5E4C451618)