

ALLEGATO "A"

Comune di Porto Torres
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione del Nuovo Cimitero Comunale di Porto Torres - 1° lotto - 3^a Fase
1° Stralcio

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres.

CANTIERE: Loc. Ponte Pizzinnu , Porto Torres (SS)

Porto Torres, 05/03/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Idà Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. R.U.P. Pantaleo Alessandro)

Ing. Idà Domenico
Via Edoardo D'Onofrio, 212
00155 Roma (Rm)
Tel.: 06.41219455 - Fax: 06.41222429
E-Mail: info@italstudisrl.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	04/05/2015	05/05/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	06/05/2015	07/05/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	08/05/2015	08/05/2015
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	11/05/2015	11/05/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	11/05/2015	11/05/2015
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	11/05/2015	11/05/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	11/05/2015	11/05/2015
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	12/05/2015	12/05/2015
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	13/05/2015	13/05/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	22	30	18/06/2015	17/07/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	26/10/2015	30/10/2015
SCAVI, RINTERRI E OPERE DI SOSTEGNO						
SCAVI E RINTERRI						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2	E	2	2	14/05/2015	15/05/2015
Scavo di sbancamento	2	E	1	1	18/05/2015	18/05/2015
Scavo a sezione obbligata	2	E	2	2	19/05/2015	20/05/2015
Scavo a sezione ristretta	2	E	1	1	21/05/2015	21/05/2015
Scavo eseguito a mano	2	E	1	1	22/05/2015	22/05/2015
Risezionamento del profilo del terreno	2	E	2	2	25/05/2015	26/05/2015
Rinterro di scavo	2	E	2	2	27/05/2015	28/05/2015
OPERE STRUTTURALI						
CEMENTO ARMATO						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3	E	4	5	01/06/2015	05/06/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3	E	4	6	04/06/2015	09/06/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3	E	3	3	10/06/2015	12/06/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	3	E	5	5	15/06/2015	19/06/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	3	E	5	5	22/06/2015	26/06/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3	E	5	5	29/06/2015	03/07/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	3	E	4	4	06/07/2015	09/07/2015
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	3	E	6	8	10/07/2015	17/07/2015
PREFABBRICAZIONE						
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	3	E	5	5	06/07/2015	10/07/2015
MURATURA						
Realizzazione di murature esterne	4	E	5	5	20/07/2015	24/07/2015
OPERE IN COPERTURA						
Formazione di massetto per coperture	4	E	5	5	20/07/2015	24/07/2015
Impermeabilizzazione di coperture	4	E	5	5	27/07/2015	31/07/2015
Realizzazione di opere di lattoneria	4	E	5	5	03/08/2015	07/08/2015
OPERE EDILI IN GENERE						

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	4	E	3	3	10/08/2015	12/08/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	4	E	2	2	13/08/2015	14/08/2015
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	4	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
Formazione di massetto per esterni	4	E	2	2	18/08/2015	19/08/2015
Posa di pavimenti per esterni	4	E	3	5	20/08/2015	24/08/2015
Posa di recinzioni e cancellate	4	E	2	2	25/08/2015	26/08/2015
Tinteggiatura di superfici esterne	4	E	2	2	27/08/2015	28/08/2015
OPERE IN FACCIATA						
Posa di rivestimenti esterni	4	E	1	1	31/08/2015	31/08/2015
Posa di serramenti esterni	4	E	1	1	01/09/2015	01/09/2015
Realizzazione di compagnature	4	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
Tinteggiatura di superfici esterne	4	E	1	1	03/09/2015	03/09/2015
IMPIANTI						
Realizzazione di impianto elettrico interno	5	E	10	14	04/09/2015	17/09/2015
OPERE DI URBANIZZAZIONE						
STRADE						
Formazione di rilevato stradale	6	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
Formazione di fondazione stradale	6	E	1	1	21/09/2015	21/09/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	6	E	1	1	22/09/2015	22/09/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte	6	E	1	1	23/09/2015	23/09/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	6	E	1	1	24/09/2015	24/09/2015
Realizzazione di marciapiedi	6	E	2	4	25/09/2015	28/09/2015
Posa di pali per pubblica illuminazione	5	E	3	3	29/09/2015	01/10/2015
SERVIZI E IMPIANTI A RETE						
Posa di conduttura elettrica	5	E	3	5	02/10/2015	06/10/2015
Posa di conduttura idrica	5	E	2	2	07/10/2015	08/10/2015
Posa di speco fognario prefabbricato	5	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5	E	2	2	14/10/2015	15/10/2015
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE						
Messa a dimora di piante	6	E	3	3	19/10/2015	21/10/2015
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	6	E	2	2	22/10/2015	23/10/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = CANTERIZZAZIONE

2) = MOVIMENTI TERRA

3) = STRUTTURE

4) = OPERE EDILI E FINITURE

5) = IMPIANTI

6) = URBANIZZAZIONI

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

